



Ufficio Tecnico

COMUNE DI MALITO

Provincia Cosenza

P.zza Mancini, 1 – tel. 0984968005 – fax 0984968006

Cod. Fisc./P.iva 80004010783 – 01672950787

Sito web: www.comune.malito.cs.it – info: tecnico@comune.malito.cs.it

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

N° 85 del Reg. Gen. Data 24 Apr. 2024	N° 76 del Reg. Serv. Tecnico Data 22 Apr. 2024	Oggetto: INVESTIMENTI DESTINATI AD OPERE IN MATERIA DI EFFICIENTAMENTO ENERGETICO E SVILUPPO TERRITORIALE SOSTENIBILI – A VALERE SUL PIANO NAZIONALE DI RIPRESA E RESILIENZA RIFERITO AI LAVORI DI “INTERVENTI DI MESSA IN SICUREZZA DEL TERRITORIO CON MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLE STRADE”. Approvazione atti finali e Certificato di Regolare Esecuzione.
---	--	--

CUP: J84H22002210006

CIG: A00637EB52

IL RESPONSABILE DEL SETTORE

Visto il Decreto Sindacale n. 4 del 24 Mag. 2023 con il quale il sottoscritto è stato nominato Responsabile del Settore Tecnico e gli sono state attribuite le funzioni di competenza indicate, nonché le altre funzioni di competenza previste da disposizioni legislative, statutarie e regolamentari vigenti;

Atteso che il Responsabile Unico del Progetto (RUP), già Responsabile Unico del Procedimento, ai sensi dell'art. 15 del Decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36 «Codice dei contratti pubblici» (d.lgs. 36/2023) è il geom. Antonio Saccomanno.

Premesso:

- che il sottoscritto Responsabile del servizio Tecnico dichiara che con la persona oggetto dell'incarico non sussistono rapporti di parentela, affinità con i soci e dipendenti beneficiari a qualsiasi titolo.
- che a seguito della decisione di esecuzione del Consiglio UE – ECOFIN, del 13 luglio 2021, recante l'Approvazione della Valutazione del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza dell'Italia, in data 31 luglio 2021 è entrata in vigore la Legge n. 108/2021 di conversione del decreto-legge n. 77/2021, che ha individuato le misure di applicazione del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza;
- che il Ministero dell'Economia delle Finanze ha emanato, in data 6 agosto 2021 (pubblicato sulla G.U. n. 229 del 24 settembre 2021), il Decreto Ministeriale con il quale sono state assegnate le risorse finanziarie previste per l'attuazione dei singoli interventi del PNRR alle Amministrazioni titolari;
- che è stata affidata al Ministero dell'Interno la Missione 2: rivoluzione verde e transizione ecologica; Componente c4: tutela del territorio e della risorsa idrica; Investimento 2.2: interventi per la resilienza, la valorizzazione del territorio e l'efficienza energetica dei comuni, all'interno della quale sono confluite le linee di intervento di cui all'art. 1 comma 139 e ss. della Legge n. 145/2018, e di cui all'art. 1, commi 29 e ss. della Legge n. 160/2019;
- che in data 6 settembre 2021, il Ministero dell'interno, Dipartimento per gli Affari Interni e Territoriali, ha pubblicato sul proprio sito istituzionale un Comunicato con il quale rendeva edotti i Comuni beneficiari dei contributi ex art. 1 co. 139 e ss., L. 145/2018, del passaggio delle risorse relative alla graduatoria 2021 sul PNRR;
- che con il Decreto-Legge del 6 novembre 2021, n. 152, sono state predisposte le norme abilitanti ai fini del corretto utilizzo delle risorse a valere sul Piano nazionale di ripresa e resilienza in termini di gestione, monitoraggio e rendicontazione, oltre alle disposizioni circa gli "Interventi comunali in materia di efficientamento energetico, rigenerazione urbana, mobilità sostenibile e messa in sicurezza degli edifici e valorizzazione del territorio";
- che per quanto concerne alle risorse di cui all'articolo 1, commi 29 e ss. (L. n. 160/2019), i Comuni beneficiari sono tenuti ad utilizzare una quota pari o superiore al 50 per cento delle risorse assegnate nel periodo dal 2020 al 2024, per investimenti destinati alle opere pubbliche di cui alla lettera a) del comma 29 (interventi di efficientamento energetico, ivi compresi interventi volti all'efficientamento dell'illuminazione pubblica, al risparmio energetico degli edifici di proprietà pubblica e di edilizia residenziale pubblica, nonché all'installazione di impianti per la produzione di energia da fonti rinnovabili), fatti salvi, in ogni caso, gli incarichi per la progettazione esecutiva affidati entro il 31 dicembre 2021, comunicati al Ministero dell'interno - Dipartimento per gli affari interni e territoriali;
- che per i contributi relativi al triennio 2022-2024, i Comuni sono tenuti a concludere i lavori entro il 31 dicembre dell'anno successivo a quello di riferimento di ciascun anno del contributo;
- che i contributi, sono erogati per il 50 per cento previa verifica dell'avvenuto inizio dell'esecuzione dei lavori attraverso il sistema di monitoraggio di cui al comma 35 e per il 45 per cento previa trasmissione al Ministero dell'interno del certificato di collaudo o del certificato di regolare esecuzione rilasciato dal direttore dei lavori, e, infine, per il restante 5 per cento, previa verifica della completa alimentazione del sistema di monitoraggio di cui al comma 35 e del sistema di monitoraggio previsto dalla regolamentazione attuativa del PNRR;
- che l'art. 13 del D.L. 10/09/2021, n. 121, ha, inoltre, modificato il termine iniziale di esecuzione dei lavori previsto dall'art. 1 co. 32 della L. n. 160/2019. Pertanto, il Comune beneficiario del contributo per l'anno 2021, è tenuto ad iniziare l'esecuzione dei lavori entro il 31 dicembre 2021. Mentre, per le annualità successive il termine iniziale di esecuzione dei lavori è fissato al 15 settembre di ciascun anno di riferimento del contributo;
- che i Comuni beneficiari delle risorse di cui all'articolo 1, commi 29 e ss. (L. n. 160/2019) ed all'articolo 1, commi 139 e ss. (L. n. 145/2018) sono tenuti al rispetto di ogni disposizione impartita in attuazione del PNRR per la gestione, controllo e valutazione della misura, ivi inclusi:
 - gli obblighi in materia di trasparenza amministrativa ex D.lgs. 25 maggio 2016, n. 97 e gli obblighi in materia di comunicazione e informazione previsti dall'art. 34 del Regolamento (UE) 2021/241, mediante l'inserimento dell'esplicita dichiarazione "finanziato

dall'Unione europea - NextGenerationEU" all'interno della documentazione progettuale nonché la valorizzazione dell'emblema dell'Unione europea;

- l'obbligo del rispetto del principio di non arrecare un danno significativo all'ambiente (DNSH, "Do no significant harm") incardinato all'articolo 17 del Regolamento (UE) 2020/852;
 - l'obbligo del rispetto dei principi del Tagging clima e digitale, della parità di genere (Gender Equality), della protezione e valorizzazione dei giovani e del superamento dei divari territoriali;
 - gli obblighi in materia contabile, quali l'adozione di adeguate misure volte al rispetto del principio di sana gestione finanziaria secondo quanto disciplinato nel Regolamento finanziario (UE, Euratom) 2018/1046 e nell'art. 22 del Regolamento (UE) 2021/241, in particolare in materia di prevenzione dei conflitti di interessi, delle frodi, della corruzione e di recupero e restituzione dei fondi che sono stati indebitamente assegnati, attraverso l'adozione di un sistema di codificazione contabile adeguata e informatizzata per tutte le transazioni relative al progetto per assicurare la tracciabilità dell'utilizzo delle risorse del PNRR;
 - l'obbligo di comprovare il conseguimento dei target e dei milestone associati agli interventi con la produzione e l'imputazione nel sistema informatico della documentazione probatoria pertinente;
- **che** in merito all'obbligo di alimentazione del sistema di monitoraggio per la rilevazione puntuale dei dati di avanzamento dei lavori relativi agli interventi finanziati, i Comuni dovranno porre particolare attenzione agli elementi anagrafici e identificativi dell'operazione, della localizzazione, dei soggetti correlati all'operazione, delle informazioni inerenti alle procedure di affidamento dei lavori, dei costi previsionali e delle relative voci di spesa, degli avanzamenti fisici, procedurali e finanziari, nonché delle milestone e dei target collegati e di ogni altro elemento necessario richiesto dalla regolamentazione attuativa del PNRR;

Vista la Delibera n. 44 del 27.07.2023 avente ad oggetto approvazione progetto esecutivo e nomina RUP: INVESTIMENTI DESTINATI AD OPERE IN MATERIA DI EFFICIENTAMENTO ENERGETICO E SVILUPPO TERRITORIALE SOSTENIBILI – A VALERE SUL PIANO NAZIONALE DI RIPRESA E RESILIENZA RIFERITO AI LAVORI DI "INTERVENTI DI MESSA IN SICUREZZA DEL TERRITORIO CON MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLE STRADE" Approvazione Progetto definitivo-esecutivo dei lavori denominati "INTERVENTI DI MESSA IN SICUREZZA DEL TERRITORIO CON MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLE STRADE", redatto da Geom. Antonio Saccomanno, Responsabile del Servizio Tecnico del Comune di Malito, per un importo complessivo di € 50.000,00, per come da Q.E. di seguito riportato:

QUADRO ECONOMICO		
INTERVENTI DI MESSA IN SICUREZZA DEL TERRITORIO CON MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLE STRADE		
A – LAVORI		
A.1	Importo lavori a base d'asta	€ 38.400,00
A.2	Oneri di sicurezza non soggetti a ribasso	€ 1.019,30
A.3	Importo Complessivo dei lavori (A.1 + A.2)	€ 39.419,30
B – SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE		
B.1	– Direzione Lavori – Coordinamento Sicurezza in Fase di Progettazione e Esecuzione Redazione C.R.E. (compreso Cassa Previdenziale 4%)	€ 4.700,00
B.2	Art. 113 D.Lgs 50/2016 (2% A.3)	€ 788,38
B.3	Iva sulle competenze tecniche (22% su B.2)	€ 1.034,00
B.4	Iva sui lavori (10% su A.3)	€ 3.941,93
B.5	Imprevisti	€ 116,39
B.6	Totale somme a disposizione	€ 10.580,70
B.7	Ribasso d'asta	
B.8	Economie di Progetto	
IMPORTO COMPLESSIVO DELL'OPERA		€ 50.000,00

Preso atto che è stata volontà dell'Amministrazione effettuare un intervento mirato riferito alla MESSA IN SICUREZZA DEL TERRITORIO CON MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLE STRADE;

Vista la Determinazione del Responsabile del Servizio Tecnico n. 176 del 11 Ago. 2023 con la quale questo Ufficio ha predisposto l'incarico professionale per la D.L., misure e contabilità, e coordinamento sicurezza in fase di esecuzione in merito ai lavori di: INTERVENTI DI MESSA IN SICUREZZA DEL TERRITORIO CON MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLE STRADE, a valere sul PNRR M2C4 - Tutela del territorio e della risorsa idrica - 2.2 Interventi per la resilienza, la valorizzazione del territorio e l'efficienza energetica dei Comuni al Dott. Geom. Antonio Vecchio;

Evidenziato che sono state attivate la procedura di gara per l'appalto dei lavori;

Richiamata la Determinazione del Servizio Tecnico n. 188 del 04 Sett. 2023 relativa all'avvio della procedura di gara per l'affidamento dei lavori di: INTERVENTI DI MESSA IN SICUREZZA DEL TERRITORIO CON MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLE STRADE, nelle more dell'art. 50, comma 1, lett. a n. 3 operatori economici attraverso il portale MePA;

Considerato che la procedura di che trattasi è stata indetta sulla piattaforma MEPA tramite "Trattativa Diretta" n. 3721899 nei confronti di n. 3 operatori economici;

Dato atto che è stata espletata la procedura di gara di che trattasi in data 12 Sett. 2023, rilevando che gli operatori economici partecipanti sono stati n. 2 per come di seguito riportati:

1. IMPRESA COSTRUZIONI E LAVORI PUBBLICI ARDENTE GIOVANNI E FIGLI SNC - con sede legale in PATERNO CALABRO Via TRIESTE n.4 – P.Iva: 01920080783;
2. Impresa TIERREDI COSTRUZIONI SRL on sede legale in CARPANZANO Via DISCESA TELEGRAFO – P.Iva 3769850789.

Visto il verbale di seduta pubblica che anche se non materialmente allegato ne costituisce parte integrante e sostanziale della presente determinazione;

Considerato che a seguito di quanto detto sopra, risulta quale aggiudicatario della gara di che trattasi l'IMPRESA COSTRUZIONI E LAVORI PUBBLICI ARDENTE GIOVANNI E FIGLI SNC - con sede legale in PATERNO CALABRO Via TRIESTE n.4 – P.Iva: 01920080783, per l'importo di € 36.164,05 a cui vanno aggiunti € 1.019,30 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso d'asta ed € 1.610,52 per incidenza manodopera non soggetta a ribasso d'asta, per un complessivo importo di € 38.793,87 oltre Iva in misura di legge e per come da Q.E. di seguito riportato:

A – LAVORI			
A.1	Importo lavori a base d'asta	€	36.789,48
A.2	Ribasso d'asta 1.70%	€	625,42
A.3	Importo ribassato	€	36.164,05
A.4	Oneri di sicurezza non soggetti a ribasso	€	1.019,30
A.5	Incidenza manodopera non soggetta a ribasso	€	1.610,52
A	Importo Complessivo dei lavori (A.3 + A.4 +A.5)	€	38.793,87
B – SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE			
B.1	Direzione Lavori – Coordinamento Sicurezza in Fase di Progettazione e Esecuzione Redazione C.R.E. (compreso Cassa Previdenziale 4%)	€	4.700,00
B.2	Art. 113 D.Lgs 50/2016 (2% A.3)	€	788,38
B.3	Iva sulle competenze tecniche (22% su B.2)	€	1.034,00
B.4	Iva sui lavori (10% su A.3)	€	3.879,39
B.5	Imprevisti	€	116,39
B.6	Totale somme a disposizione	€	10.518,16
B.8	Economie di Progetto	€	687,97
	IMPORTO COMPLESSIVO DELL'OPERA	€	50.000,00

Preso atto:

- che in data 13 Set. 2023 il professionista incaricato Geom. Antonio Fortunato Vecchio, ha proceduto alla formale consegna dei lavori senza riserve da parte dell'Impresa;

- che in data 16 Ott. 2023 è stata stipulata la scrittura privata n. 20;

Considerato che con Determinazione del Responsabile del Servizio Tecnico n. 53 del 19 Marz. 2024 è stata approvata perizia di variante senza aumento di spesa complessiva, ai sensi dell'art. 106, comma 1, lett. c) del D.Lgs 50/2016 e s.m.i., dell'intervento in parola redatta dalla direzione dei lavori ed avente il seguente Q.E.:

A	QUADRO ECONOMICO DI RAFFRONTO LAVORI	(A) Q.E. DI AGGIUDICAZIONE POST-GARA	(B) Q.E. DI VARIANTE	RAFFRONTO (B - A)
		Importo €.	Importo €.	Importo €.
A.1	Importo base asta, di cui:	€ 36.789,48	€ 37.533,30	€ 743,82
A.2	Importo lavori, soggetto a ribasso d'asta	€ 36.164,05	€ 36.895,23	€ 731,18
A.3	Ribasso d'asta (1,70%)	€ 625,42	€ 638,07	€ 12,64
A.4	Oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso	€ 1.019,30	€ 1.019,30	€ 0,00
A.5	incidenza manodopera non soggetta ribasso	€ 1.610,52	€ 1.610,52	€ 0,00
A.6	Importo Complessivo dei lavori (A.2 +A.4+A.5)	€ 38.793,87	€ 39.525,05	€ 731,18
B	SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE			
	Voci:	Importo €.	Importo €.	Importo €.
B1	– Direzione Lavori – Coordinamento Sicurezza in Fase di Progettazione e Esecuzione Redazione C.R.E. (compreso Cassa Previdenziale 4%)	€ 4.700,00	€ 4.700,00	€ -
B.2	Art. 113 D.Lgs 50/2016 (2% A.3)	€ 788,38	€ 788,38	€ -
B3	Iva sulle competenze tecniche (22% su B.2)	€ 1.034,00	€ 1.034,00	€ 1,00
B4	Iva sui lavori (10% su A.3)	€ 3.879,39	€ 3.952,51	€ 73,12
B5	Imprevisti	€ 116,39	€ -	-€ 116,39
B.8	Economie	€ 687,97	€ -	-€ 687,97
B.8	TOTALE SOMME A DISPOSIZIONI E DELL'AMMINISTRAZIONE	€ 10.518,16	€ 10.474,89	-€ 43,27
C	IMPORTO COMPLESSIVO DI PROGETTO (A.1 + B.7)	€ 50.000,00	€ 50.000,00	€ -

Considerato che il Direttore lavori Geom. Antonio Fortunato Vecchio in data 15 Apr. 2024 prot. n. 1254 ha trasmesso a questo Ente la documentazione relativa alla contabilità finale dei lavori in oggetto dal quale si evince:

- Consegna dei lavori:

I lavori furono consegnati il giorno 13/09/2023 come da verbale di consegna in pari data firmato senza riserve da parte dell'Impresa.

- Tempo utile per la esecuzione dei lavori e penale per il ritardo:

Per l'esecuzione dei lavori vennero stabiliti giorni 180 naturali consecutivi decorrenti dal verbale di consegna dei lavori.

- Sospensione e ripresa dei lavori:

Durante l'esecuzione dei lavori i lavori non sono stati sospesi.

- Proroghe:

Durante l'esecuzione dei lavori non sono state necessarie proroghe dei lavori.

- Scadenza definitiva del tempo utile:

La scadenza del tempo utile per l'ultimazione dei lavori era stabilita per il giorno 11 Marzo 2024.

- Ultimazione dei lavori:

La sottoscritta D.L. con certificato di ultimazione, dichiarava ultimati i lavori medesimi in data 08 marzo 2024 in tempo utile.

- Danni di forza maggiore:

Durante l'esecuzione dei lavori non si sono verificati danni di forza maggiore.

- Nuovi prezzi:

Durante l'esecuzione dei lavori non è stato necessario effettuare nuovi prezzi

- Lavori in economia:

Durante l'esecuzione dei lavori non sono stati compiuti lavori in economia.

- Anticipazione in denaro:

Non vi è stata erogazione di anticipazione.

- Andamento dei lavori:

I lavori si sono svolti in conformità alle norme contrattuali, alle previsioni di progetto e agli ordini e disposizioni del Direttore dei lavori.

- Variazioni apportate:

Durante l'esecuzione dei lavori non sono state apportate modifiche degne di nota, al di fuori di alcune piccole variazioni rientranti nella discrezionalità della Direzione dei Lavori.

- Ordini di servizio:

Durante il corso dei lavori non sono stati ordini di servizio.

- Stato finale:

Lo stato finale è stato redatto dal Direttore dei lavori in 03 Febbraio 2023 e riporta le seguenti annotazioni:

Importo lordo dei lavori eseguiti escluso oneri sicurezza	€ 36.895,23
-A dedurre il ribasso d'asta del 1.70	€ 638,07
Restano nette (0000000000)	€ 36.257,16
-Oneri sulla sicurezza non soggetti a ribasso	€ 1019,30
-Incidenza della manodopera non soggetto a ribasso	€ 1.610,52
Importo anticipazioni	€ 0,00
-A dedurre gli acconti corrisposti all'Impresa per complessive	€ 25.600,00
-Per penali applicate	
Resta il credito netto dell'Impresa in	€ 13.925,05

Confronto fra la somma autorizzata e quella spesa:

-Importo netto autorizzato per lavori	€ 36.895,23
-Importo netto dei lavori eseguiti, risultante dallo stato finale	€ 36.895,23
Minore spesa di	€ 0.00

- Assicurazione degli operai:

L'Impresa esecutrice ha assicurato i propri operai contro gli infortuni sul lavoro presso l'INAIL di Cosenza mediante polizza assicurativa n. 7958310, la quale risulta essere a carattere continuativo.

- Infortuni in corso di lavoro:

Durante il corso dei lavori non risulta essersi verificato alcun infortunio di rilievo.

Verificato che la prestazione risulta essere stata eseguita in modo regolare sia sotto il profilo qualitativo che quantitativo in quanto:

- sono stati applicati gli importi convenuti;
- risultano regolari i conteggi effettuati;
- risulta rispettata l'osservanza delle disposizioni fiscali in materia.

Preso Atto che dalla relazione sul conto finale e certificato di regolare esecuzione risulta un credito d'impresa di euro **13.925,05**

Ritenuto dover provvedere in merito;

Vista la necessità e l'urgenza da parte di questo Ente di procedere a quanto in oggetto;

Dato Atto che, ai sensi dell'art. 31 del D.lgs. n. 50/2016 che il responsabile del procedimento per l'appalto dei lavori di che trattasi, è stato individuato nel Geom. Antonio Saccomanno;

Visto il Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali, D.lgs. 18.8.2000, n° 267;

Visto il D.L.gs n. 36 del 31/03/2023;


Ritenuto, pertanto, dover provvedere in merito

DETERMINA

1. **DI APPROVARE** tutto quanto espresso in premessa;
2. **DI APPROVARE** la contabilità relativa allo stato finale riferita a INVESTIMENTI DESTINATI AD OPERE PUBBLICHE IN MATERIA a valere sul PNRR M2C4 Investimento 2.2: Interventi per la resilienza, la valorizzazione del territorio e l'efficienza energetica dei Comuni PICCOLE OPERE (articolo 1, commi 29 e ss., L. n. 160/2019, per gli anni dal 2020 al 2024), "INTERVENTI DI MESSA IN SICUREZZA DEL TERRITORIO

CON MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLE STRADE" predisposta dal D.L. Geom. Antonio Fortunato Vecchio e trasmessa a questo Ente in data 15 Apr. 2024 prot. n. 1254;

3. **DI APPROVARE** il certificato di regolare esecuzione dei lavori di cui sopra dal quale si rileva la buona e regolare esecuzione delle opere, il rispetto dei termini, tempi e prescrizioni contrattuali, nonché, dedotti gli importi dei certificati di pagamento già emessi, dal quale risulta un credito di impresa di € 13.925,05 oltre Iva in misura di legge;
4. **DI DARE ATTO** che il suddetto Certificato di Regolare Esecuzione è a carattere provvisorio e diverrà automaticamente definitivo trascorsi due anni dalla data di emissione e che il pagamento della rata a saldo non costituisce presunzione di accettazione dell'opera ai sensi dell'art. 1666 – Comma II del Codice Civile;
5. **DI DARE ATTO** che il Codice Identificativo Gara è: A00637EB52;
6. **DI PRECISARE** che l'importo di cui ai punti precedenti trova copertura nel quadro economico del progetto di importo complessivo € 50.000,00, con imputazione sul bilancio anno 2023 **Cap. 12651/5** ai sensi dell'art. 183 comma 2 lettera c) e dell'articolo 163 del D. Lgs n. 267/2000;
7. **DI TRASMETTERE** la presente Determinazione al Responsabile dell'Ufficio Economico e Finanziario per gli adempimenti consequenziali;
8. **DI DARE ATTO** che il presente provvedimento sarà soggetto agli obblighi di trasparenza di cui all'art. 23 del D.lgs. 33/2013.
9. **DI DARE ATTO**, altresì, che l'affidatario, ai sensi dell'art. 3 della Legge 136/2010 si assumerà, a pena di nullità del contratto, gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari impegnandosi alla comunicazione del conto corrente dedicato ad appalti/commesse pubbliche di cui al comma 7 del citato articolo;
10. **DI ACCERTARE**, ai fini del controllo preventivo di regolarità amministrativa-contabile di cui all'articolo 147-bis, comma 1, del D.lgs. n. 267/2000, la regolarità tecnica del presente provvedimento in ordine alla regolarità, legittimità e correttezza dell'azione amministrativa, il cui parere favorevole è reso unitamente alla sottoscrizione del presente provvedimento da parte del responsabile del settore;
11. **DI DARE ATTO** che, ai sensi dell'art. 3, comma 4, della legge n. 241/1990 contro il presente atto è ammesso ricorso, entro 60 giorni dalla notificazione e/o pubblicazione, al competente T.A.R., ovvero in via alternativa ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, da proporre entro 120 giorni dalla notificazione e/o pubblicazione.


RESPONSABILE DEL SERVIZIO TECNICO
Geom. Antonio Saccomanno

RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

PRESA in esame la determinazione che precede

ATTESTA

- **La regolarità amministrativa e contabile** dell'atto (art.147/bis comma 1 D.Lgs. 267/2000);
- **La copertura finanziaria** della spesa dalla stessa disposta sull'intervento del bilancio in premessa indicato (art. 151 comma 4 D.Lgs. 267/2000);

Malito li _____


Il Responsabile del Servizio Finanziario
Dot.ssa Rosa Adelina Bruni

La presente determinazione è oggi pubblicata all'Albo Pretorio on-line del comune e vi rimarrà per quindici giorni consecutivi.

Referto di pubblicazione del 24/04/2024

IL DIPENDENTE INCARICATO